Система сертификации в области проверки работоспособности систем противопожарной защиты «Союз ПБ» № РОСС RU.32007.04ПОБ0 от 01.11.2018 г.

Экспертная организация
Общества с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «ТехАльянс»,
Свидетельство **об аккредитации (подтверждение компетентности)**
экспертной организации **№124/ЭО/26-ПБ** от **09.11.2026** *г.*
ИЕН 4217211389, ОГРН 1244200010031, 654027, Кемеровская область - Кузбасс. г,о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Курако, зд, 53, офис 1

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор — должность
ООО «ТехАльянс» — наименование экспертной организации
Н. Н Чернышевский — И. О. Фамилия
подпись

Протокол о техническом состоянии средств обеспечения пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №124/ЭО/26-ПБ-10 от 16.11.2026 г.

1. **Заказчик:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад № 13 комбинированного вида (детский сад 13), ИНН 4211004890, 652700, Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, ул. Ленина, 48

2. Дата проведения испытания (измерения): 16.11.2026 г.

3. Наименование и адрес объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад № 13 комбинированного вида (детский сад 13), 652700, Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, ул. Унжакова, 2

4. Наименование системы (элемента) противопожарной объекта защиты, в отношении которой проводились испытания (измерения): Проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации. системы оповещения и управления эвакуацией

5. Состав системы (элемента) противопожарной защиты: Прибор: Мираж-GE-X8-08 шт. 1; ИП 212-141 шт. 47; ИПР 513-10 шт. 7; ИП 103-3-А2-1М шт. 6; Молния-12 шт. 4; Иволга ПКИ-1 шт. 4; ИВЭПР 112-5-1 К2 шт. 1; АКБ 12-12 шт. 2;

6. Условия проведения испытания:
   - Температура воздуха 22°С;
   - Влажность воздуха 35%;
   - Атмосферное давление 99,59кРа.

7. Испытательное оборудование:

№ п/п	Тип	Заводской номер	Дата поверки		№ аттестата (свидетельства)	Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
			последняя	очередная		
1	Прибор комбинированный Testo 622	39501690/102	25.08.26г.	24.08.27г.	С-БЧ/25-08-2026/552049926	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
2	Измеритель сопротивления изоляции 1151IN	1778978	17.02.26г.	16.02.27г	С-БЧ/17-02-2026/504739772	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
3	Лазерный дальномер RGK D30	21E182293	10.11.26г.	09.11.27г.	С-БЧ/10-11-2026/572350861	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»

4	Измеритель параметров электроустановок MI 3100s	14190601	22.10.25г.	21.10.27г.	С-БЧ/22-10-2025/475917275	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
5	Измеритель уровня звука МАГЕОН 921	Н21230173	11.02.2026г.	10.02.2027г.	С-БЧ/11-02-2026/503383588	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
6	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	31 9020НТ	11.02.2026г.	10.02.2027г.	С-БЧ/11-02-2026/503459392	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
7	Тестовый аэрозоль для проверки дымовых пожарных извещателей ТА-01	-	-	-	Не подлежит аттестации	-
8	Секундомер электронный VA-SW01	VA000005605	29.10.2026г.	28.10.2026г.	С-БЧ/29-10-2026/569763210	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»

8. Наименование нормативных документов, устанавливающих методы испытания (замеров, измерений): ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент: цели и обязательные требования пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима: исправность, эксплуатация, проверки и журнал», Приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Руководство по испытаниям технических средств после окончания срока службы; применяется с учетом действующей редакции пункта 54 ППР».

9. Методика проведения проверки и технические средства, используемые при проверке:
— Документарная проверка;
— Визуальный осмотр;
— Функциональные испытания и измерения;
— Резервирование и взаимодействие;
— Восстановление систем.

10. Информация о лицах, проводивших испытания (Ф.И.О.): Дуничев Сергей Анатольевич, аттестат компетентности эксперта-аудитора по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты № 275/АЭ/26-ПБ, срок действия аттестата компетентности до 09 ноября 2028 года, Чернышевский Николай Николаевич, аттестат компетентности эксперта-аудитора по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты № 274/АЭ/26-ПБ, срок действия аттестата компетентности до 09 ноября 2028 года.

11. Документарная проверка: фактическое наличие оборудования согласно проектной документации (шифр № 000.00.095-СС.ОПС выполненный ООО «Электрон-Сервис» г. Киселевск). Системе автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре более 10 лет, требуется замена системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

12. Визуальный осмотр: Видимых повреждений и неисправностей системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией не обнаружено.

13. Функциональные испытания и измерения:
— Проведена проверка срабатывания систем АПС и СОУЭ, с использованием тестового аэрозоля для проверки дымовых пожарных извещателей ИП режимов «Пожар», «Неисправность» (короткое замыкание, обрыв), система работает от сработки 2-х ИП.
— Проведена проверка срабатывания систем АПС и СОУЭ нажатием ручных извещателей ИПР - система сработала на «ПОЖАР».
— Проведено измерение звукового оповещения в путях эвакуации – 75 дБ.

14. Резервирование и взаимодействие: Проведены переключения с основного питания на резервное и обратно: работоспособности встроенных контрольных устройств – система отработала без замечаний.

15. Восстановление систем: Восстановление «Дежурного режима» систем автоматической пожарной сигнализации. системы оповещения и управления эвакуацией людей - неисправностей не обнаружено.

Вывод: система работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации. системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад № 13 комбинированного вида (детский сад 13) по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, ул. Унжакова, 2 СООТВЕТСТВУЕТ предоставленной проектной документации и находится в РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ. Системе автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре более 10 лет, требуется замена системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно п.6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Дуничев Сергей Анатольевич _____
Ф. И. О. эксперта-аудитора подпись

Чернышевский Николай Николаевич _____
Ф. И. О. эксперта-аудитора подпись