Система сертификации в области проверки работоспособности систем противопожарной защиты «Союз ПБ» № РОСС RU.32007.04ПОБ0 от 01.11.2018 г.

Экспертная организация
Общества с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «ТехАльянс»,
Свидетельство **об аккредитации (подтверждение компетентности)**
экспертной организации **№124/ЭО/26-ПБ** от **09.11.2026** *г.*
ИЕН 4217211389, ОГРН 1244200010031, 654027, Кемеровская область - Кузбасс. г,о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Курако, зд, 53, офис 1

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «ТехАльянс»
должность наименование экспертной организации
Н. Н. Чернышевский
подпись И. О. Фамилия

Протокол о техническом состоянии средств обеспечения пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №124/ЭО/26-ПБ-11 от 19.11.2026 г.

1. Заказчик: Государственное бюджетное Учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой» (ГБУЗ ККФПМЦ), 650036, г. Кемерово, пр.Химиков,5

2. Дата проведения испытания (измерения): 19.11.2026 г.

3. Наименование и адрес объекта защиты: ОСП НКПД ГБУЗ ККФПМЦ, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Клубная, 60б

4. Наименование системы (элемента) противопожарной объекта защиты, в отношении которой проводились испытания (измерения): Проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации. системы оповещения и управления эвакуацией

5. Состав системы (элемента) противопожарной защиты: Прибор: «ВЭРС-ПК16» - 1 шт; Пульсар-1-01Н - 11 шт.; ИП-101-78-А1 - 6 шт.; С2000-СП1 – 3 шт.; ИП 212-63 - 875 шт.; ИПР- И – 70 шт.; Соната-М – 9 шт.; Соната-У - 18шт.; ЛЮКС-НБО-12В-01 – 16 шт.; ЛЮКС-НБО-12В-01К – 14 шт.; Маяк-12К - 4 шт.; Скат1200И - 2 шт.; РИП-12- - 8 шт.; СКАТLT886 – 10 шт.; ВА 47-29 – 1 шт.; шт.; шт.; Аккумуляторная батарея 12В, 7 Ач – 8 шт.; С2000-М – 1 шт.; С2000-БКИ -2 шт.; Сигнал – 11 шт.; "С2000-БКИ" – 1 шт.; Сигнал-10 – 4 шт.; РИП-24 исп. 50 – 4 шт.; "РИП 24" исп. 06 – 1 шт.; блок защиты линии – 5 шт.; С2000-ИП-ПА-03 – 45 шт.; ДИП-34-ПА-03 – 35 шт.; ИПР-513-3ПАМ - 18 шт.; УК-ВК исп. 14 – 4 шт.; Молния-24 – 27 шт.; "Маяк-24-ЗМ" – 38 шт.; ТМ Считыватель-2 исп. 01 – 4 шт.; "Маяк-24-С" – 4 шт.; оповещатель охранно-пожарного светового – 4 шт.; щиток ОПС IV мод. 2 – 1 шт.; С2000-М исп. 02 – 1 шт.; С2000-БКИ – 1 шт.; Сигнал-10 Вер. 2.0 – 4 шт.; РИП-24 исп. 50 – 4 шт.; РИП-24 исп. 56 – 1 шт.; Аккумуляторная батарея DT1207 – 8 шт.; Аккумуляторная батарея DT1240 – 2 шт.; Блок защиты линии БЗЛ - 5 шт.; С2000-ИП-ПА-03 – 5 шт.; Извещатель пожарный тепловой адресный – 45 шт.; ДИП-34-ПА-03 – 35 шт.; ИПР-513-3ПАМ – 18 шт.; УК-ВК исп. 14 – 4 шт.; Молния-24 – 27 шт.; Маяк-24-3М – 38шт; Устройство контроля линии связи и управления УКЛСиП (РП) – 12 шт.; Модуль подключения нагрузки МПН – 8 шт.; Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-24С - 4 шт.; Щиток ОПС IV мод 2 - 1шт.; Щиток ОПС II мод.2 – 2 шт..

6. Условия проведения испытания:
   - Температура воздуха 22°С;
   - Влажность воздуха 34%;

- Атмосферное давление 100,26 кРа.

7. Испытательное оборудование:

№ п/п	Тип	Заводской номер	Дата поверки		№ аттестата (свидетельства)	Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
			последняя	очередная		
1	Прибор комбинированный Testo 622	39501690/102	25.08.26г.	24.08.27г.	С-БЧ/25-08-2026/552049926	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
2	Измеритель сопротивления изоляции 1151IN	1778978	17.02.26г.	16.02.27г	С-БЧ/17-02-2026/504739772	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
3	Лазерный дальномер RGK D50	231006824	17.11.2026г..	16.11.2027г..	С-БЧ/17-11-2026/574203939	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
4	Рулетка измерительная металическая РЗУ3П	И 18599	17.11.2026г..	16.11.2027г..	С-БЧ/17-11-2026/574203938	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
5	Измеритель параметров электроустановок MI 3100s	14190601	17.11.2026г..	16.11.2027г..	С-БЧ/17-11-2026/574203939	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
6	Измеритель уровня звука МАГЕОН 921	Н21230173	11.02.2026г.	10.02.2027г.	С-БЧ/11-02-2026/503383588	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
7	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	31 9020НТ	11.02.2026г.	10.02.2027г.	С-БЧ/11-02-2026/503459392	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
8	Тестовый аэрозоль для проверки дымовых пожарных извещателей ТА-01	-	-	-	Не подлежит аттестации	-
9	Секундомер электронный VA-SW01	VA000005605	29.10.2026г.	28.10.2026г.	С-БЧ/29-10-2026/569763210	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»
10	Токовые клещи RGK CM-10	23040556	17.11.2026г..	16.11.2027г..	С-БЧ/17-11-2026/574328311	ФБУ «Кузбасский ЦСМ»

8. Наименование нормативных документов, устанавливающих методы испытания (замеров, измерений): ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент: цели и обязательные требования пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима: исправность, эксплуатация, проверки и журнал», Приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Руководство по испытаниям технических средств после окончания срока службы; применяется с учетом действующей редакции пункта 54 ППР».

9. Методика проведения проверки и технические средства, используемые при проверке:
— Документарная проверка;
— Визуальный осмотр;
— Функциональные испытания и измерения;
— Резервирование и взаимодействие;
— Восстановление систем.

10. Информация о лицах, проводивших испытания (Ф.И.О.): Дуничев Сергей Анатольевич, аттестат компетентности эксперта-аудитора по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты № 275/АЭ/26-ПБ, срок действия аттестата компетентности до 09 ноября 2028 года, Чернышевский Николай Николаевич, аттестат компетентности эксперта-аудитора по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты № 274/АЭ/26-ПБ, срок действия аттестата компетентности до 09 ноября 2028 года.

11. Документарная проверка: фактическое наличие оборудования согласно проектной документации (шифр № 006.01.10-АПС.С выполненный ООО «Протего-М» г. Новокузнецк). Системе автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре более 10 лет, требуется замена системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

12. Визуальный осмотр: Видимых повреждений и неисправностей системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией не обнаружено.

13. Функциональные испытания и измерения:

— Проведена проверка срабатывания систем АПС и СОУЭ, с использованием тестового аэрозоля для проверки дымовых пожарных извещателей ИП режимов «Пожар», «Неисправность» (короткое замыкание, обрыв), система работает от сработки 2-х ИП.

— Проведена проверка срабатывания систем АПС и СОУЭ нажатием ручных извещателей ИПР - система сработала на «ПОЖАР».

— Проведено измерение звукового оповещения в путях эвакуации – 75 дБ.

14. Резервирование и взаимодействие: Проведены переключения с основного питания на резервное и обратно: работоспособности встроенных контрольных устройств – система отработала без замечаний.

15. Восстановление систем: Восстановление «Дежурного режима» систем автоматической пожарной сигнализации. системы оповещения и управления эвакуацией людей - неисправностей не обнаружено.

16. **Вывод:** система работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации. системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте: ОСП НКПД ГБУЗ ККФПМЦ, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Клубная, 60б , СООТВЕТСТВУЕТ предоставленной проектной документации и находится в РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ. Системе автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре более 10 лет, требуется замена системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно п.6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Дуничев Сергей Анатольевич _____
Ф. И. О. эксперта-аудитора подпись

Чернышевский Николай Николаевич _____
Ф. И. О. эксперта-аудитора подпись